

## **Con ocho frentes de trabajos avanza la mega obra Acueducto Gran Tulum**

**Estas obras asegurarán el abastecimiento de agua potable de la población sanjuanina. Y la importancia del Establecimiento Potabilizador Punta Negra es la cantidad, calidad y continuidad del elemento vital.**

04/11/2021

El Acueducto Gran Tulum avanza con frentes de obras en distintos puntos de la provincia. A la fecha se están ejecutando trabajos en:

### **Acueducto Ullum**

En el mes de octubre se han realizado 50 metros semanales de excavaciones, se han instalado por semana 100 metros de cañerías. Al mismo tiempo se han realizado rellenos y compactaciones.

### **Acueducto Gran San Juan**

Personal de Plaspittec terminó de vincular cañería y de realizar aporte interno a todas las juntas; se encuentran trabajando en riñoneo de la cañería. En excavación se continúa trabajando llegando lo que representa en total 355 metros abiertos.

### **Acueducto Marquesado**

Continúan excavando y haciendo cama de asiento lo que representa un avance semanal de 70 m, y en instalación de cañería continúan termofusionando y bajando caños llegando a un avance semanal de 110 metros. También se hacen trabajos de relleno y compactación.

### **Acueducto Rawson Pocito**

Se han instalado cámaras correspondientes a válvulas de aire y de limpieza entre progresivas 86 y 3250. Se terminó de rellenar y compactar excavación hasta nivel de terreno natural y se encuentran preparando dicho tramo para realizar prueba hidráulica.

### **La Bebida Norte**

Continúan excavando por banquina Norte con cama de asiento terminada. Continúan termofusionando y bajando caños en la excavación llegando como así también trabajando en riñoneo del mismo y en tapada.

### **Acueducto Gran Tulum 3**

En esta obra se está preparando cajón para poder imprimir el suelo desde calle Comercia hasta Calle Chacabuco.

### **Acueducto Sur 2**

Se están haciendo actividades en la reparación de la 9 juntas afectadas por pruebas hidráulicas llevando reparadas 3, dichas juntas se encuentran entre progresivas 868 y 1494.

### **Acueducto Dr. Ortega**

Una vez aprobada la prueba hidráulica se procedió a retirar muertos de hormigón, gatos y tapones a fin de poder rellenar los extremos de la cañería hasta nivel de terreno natural para liberar el tránsito con normalidad.

### **Establecimiento Potabilizador Punta Negra**

En la Cisterna N° 1 continúan con armadura de tabiques centrales.

En la Cisterna N° 2 Continúan con armadura de platea, tabique diametral, tabique perimetral y tabiques centrales.

En la Batería de filtros N° 2 continúan con armadura de muros perimetrales.

La mega obra Acueducto Gran Tulum tiene por objeto asegurar el abastecimiento de agua potable a una población futura superior al millón de habitantes, reforzando y optimizando el servicio en el Gran San Juan, y abasteciendo a nuevas poblaciones. Además de la construcción de estas obras, el AGT contempla los siguientes conductos:

- Acueducto Sierras Azules
- Acueducto Zonda
- Acueducto Principal Gran Tulum
- Acueducto Principal Gran Tulum
- Acueducto La Bebida Sur
- Acueducto J.I. de la Roza
- Acueducto EPM
- Acueducto Sur 01
- Acueducto República del Líbano
- Colector cloacal, como obra complementaria

<https://sisanjuan.gob.ar/osse/2021-11-04/36574-con-ochos-frentes-de-trabajos-avanza-la-mega-obra-acueducto-gran-tulum>