

Junio 2021

En junio, OSSE avanza con nuevos frentes en la obra cloacal de Cauce

Los trabajos que beneficiarán a 35.797 habitantes de Cauce ya presentan un progreso de más del 30%.

Obras Sanitarias junto a la Municipalidad de Cauce y la empresa contratista siguen trabajando para avanzar según lo planificado.

A la fecha, las tareas de obra cloacal se encuentran distribuidas en tres barrios, con siete frentes activos en total:

Barrio Área 1:

Frente 1: Ejecución de conexiones domiciliarias.

Frente 2: Ejecución de red colectora de 355 mm en calle Juan José Bustos, entre Laprida y Rawson, límite con Barrio Huarpes.

Barrio Huarpes:

Frente 3: Ejecución de red colectora de 160 mm en calles Saavedra y Hernández e Ingenieros

Frente 4: Ejecución de red colectora de 160 mm en calle Rawson

Frente 5: Ejecución de bocas de registro

Barrio Ruta 20:

Frente 6: Ejecución de red colectora de 160 mm en calle 9 de Julio.

Frente 7: Ejecución de red colectora de 160 mm en calles Leiva y Dr. Michale

Es importante recordar que está programado que las obras avancen por tramos, los cuales tendrán un tiempo estimado de 15 días para ser terminados.

Con el objetivo de cuidar la comunidad, prevenir accidentes y generar las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos, mientras duren los trabajos en el frente de cada vecino, se recomienda:

Dejar los vehículos alejados de la excavación y a exclusiva responsabilidad de sus propietarios.

Respetar los vallados perimetrales

Evitar saltar sobre excavaciones, utilizar las pasarelas dispuestas por la empresa

Circular sólo por los lugares habilitados y con precaución por la vereda

Evitar sacar cartelería y señalización de prevención

Tener especial precaución con máquinas, camiones y vehículos

Evitar que los niños jueguen en la zona de trabajo

No acercarse a cañerías expuestas (gas, agua, telefonía)

Advertir a la empresa cualquier inconveniente.